

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze trzymaj formę" (Dz. 853 rozdz.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 033 460,00	Projekt obejmuje lata 2018-2020. Bierze w nim udział 140 osób, które uczestniczą w zajęciach: ogólnorozwojowych, rehabilitacyjnych, treningach pamięci, z dietetykiem oraz biorą udział w wyjazdach integracyjnych do kina, teatru, na basen.
2.	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz. 720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 060 265,00	Zadanie zakończono realizować w 2019 roku.
3.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2021	9 235 000,00	Projekt planowany na lata 2016-2021, realizowany wspólnie z Powiatem Poznańskim z dofinansowaniem ze środków UE. 5 grudnia 2018 roku Gmina na zadanie jej przypisane zawarła z wykonawcą umowę w systemie "zaprojektuj-wybuduj".
4.	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	380 160,00	Zadanie zrealizowane.
5.	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	363 200,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 26.06.2020 roku.
6.	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	576 000,00	Zadanie zrealizowane.
7.	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	512 864,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 30.06.2020 roku.
8.	Dzierżawa autobusu na rok szkolny 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	9 720,00	Zadanie zrealizowane.
9.	Dzierżawa autobusu w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	5 910,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 26.06.2020 roku.
10.	Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	250 000,00	Zadanie planowane na lata 2019-2020. Gmina przekazuje dotację dla Powiatu Poznańskiego na realizację przewozów pasażerskich, na autobusowych liniach pasażerskich.
11.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz. 600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	439 426,93	Zadanie planowane na lata 2018-2020. Gmina przekazuje dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przewozów kolejowych.
12.	Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	2 484 718,53	Inwestycja w toku. Pierwszy etap na długości 0,265km wykonano w 2019 roku. Całość na długości 0,937km będzie w 2020 roku zrealizowana. Zadanie planowane na lata 2019-2020.
13.	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobiel - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	155 000,00	Plan wydatków ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2020	2 815 000,00	Wykonawca twierdzi, że inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru robót, bowiem uważa, że jakość robót nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy, toczy się postępowanie sądowe.
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	205 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki - dokumentacja (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
17.	Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap (Dz. 630 rozdz.63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2022	537 000,00	Wykonano dokumentację techniczną. Obecnie Gmina zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.
18.	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	70 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
19.	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	160 000,00	Zadanie planowane na lata 2018-2019, jednakże z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem decyzji środowiskowej umowę aneksowano, termin wykonania ustalono na 15.06.2020 rok. Plan wydatków ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019.
20.	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	3 800 000,00	Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dokumentacji.
21.	Budowa ul. Podgórnej w Będlewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	600 000,00	Złożono wniosek na rok 2020 o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
22.	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarzkiej i Pływackiej (Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2022	3 322 000,00	Opracowano dokumentację techniczną - zadanie będzie realizowane etapami do 2022 roku.
23.	Budowa zbiorników retencyjnych na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będlewo - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	130 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
24.	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	1 221 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
25.	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2022	4 288 062,00	Opracowano dokumentację techniczną - zadanie będzie realizowane etapami do 2022 roku.
26.	Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębieniu Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	1 260 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	660 000,00	Z uwagi na problemy proceduralne wydłużyło się uzyskanie pozwolenia na budowę - po jego uzyskaniu zadanie będzie realizowane.
28.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P (Dz. 600 rozdz. 60014)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	50 000,00	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.