

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
1.	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie" - Wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć; wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2021	2023	103 450,19	Projekt obejmuje lata 2021-2023. Biorą w nim udział nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, socjoterapeutyczne i dodatkowe zajęcia z języka obcego oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.
2.	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	425 000,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację zadania.
3.	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2020	2022	124 702,61	Zadanie zrealizowane.
4.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2022	9 235 000,00	Projekt planowany na lata 2016-2022, realizowany wspólnie z Powiatem Poznańskim z dofinansowaniem ze środków UE. 5 grudnia 2018 roku Gmina na zadanie jej przypisane zawarła z wykonawcą umowę w systemie "zaprojektuj-wybuduj"; z uwagi na odwołania oraz sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz opóźnienia w dostępie do dostawców materiałów budowlanych i podwykonawców wydłuża się okres realizacji zadania. Realizowany w 2022 roku etap miał obejmować budowę ZWP Stęszew oraz opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz rozpoczęcie robót budowlanych w Strykowie. W przypadku Strykowa, w grudniu 2022 roku uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem 2022r.
5.	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2022/2023	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2022	2023	467 250,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 23.06.2023 roku.
6.	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2021/2022	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2021	2022	285 600,00	Zadanie zrealizowane.
7.	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2022/2023	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2022	2023	492 480,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 23.06.2023 roku.
8.	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2021/2022	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2021	2022	429 165,00	Zadanie zrealizowane.
9.	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	420 000,00	Inwestycja planowana na lata 2022-2023. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację zadania.
10.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz. 600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2023	650 295,72	Zadanie planowane na lata 2021-2023. Gmina przekazuje dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przewozów kolejowych.
11.	Dodatkowa składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań (dz. 710 rozdz. 71095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2023	75 000,00	Zadanie planowane na lata 2021-2023. Gmina przekazuje dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
12.	Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z tereny Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2021 oraz 2022 roku (Dz. 900 rozdz. 90002)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	382 400,00	Zadanie zrealizowane.
13.	Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	1 150 000,00	Zadanie zrealizowane.
14.	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P" (Dz. 600 rozdz.. 60014)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2023	50 000,00	Zadanie planowane na lata 2021-2023. Gmina przekazuje dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Skrzynki. Powiat Poznański nie wykorzystał dotacji w 2022 roku i przedłużono okres realizacji do 2023 roku.
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	1 340 000,00	Zadanie zrealizowane.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2023	4 815 000,00	Wykonawca twierdzi, że inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru robót, bowiem uważa, że jakość robót nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy, toczy się postępowanie sądowe. Sąd pierwszej instancji rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy Stęszew, ale wykonawca odwołał się do sądu drugiej instancji. Sprawa nadal jest w toku.
17.	Budowa promenady w Stęszewie (Dz. 630 rozdz.63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2024	1 417 335,28	Zadanie planowane na lata 2017-2024. W ramach tej inwestycji, w ramach umowy z udziałem środków z UE, w 2022 roku, wybudowano chodnik o powierzchni 256,9m2, ułożono oporniki betonowe na długości 355mb; wykonano parking dla rowerów na powierzchni 40m2 i 20 stanowiskach oraz ułożono linię elektroenergetyczną oświetleniową na długości 150mb, zamontowano 3 słupy wraz z latarniami oświetleniowymi.
18.	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie-dokumentacja (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	200 000,00	Zadanie planowane na lata 2022 – 2023. Zadanie jest w trakcie realizacji.
19.	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2025	29 050 000,00	Inwestycja nie była realizowana z uwagi na brak uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
20.	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2022	3 322 000,00	Zadanie zrealizowane.
21.	Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie-dokumentacja (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	100 000,00	Zadanie planowane na lata 2022 – 2023. Zadanie jest w trakcie realizacji.
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rybojedzko-II etap (Dz. 010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	7 209 630,00	Zadanie planowane na lata 2022 – 2023. W ramach zadania powstaje kanalizacja grawitacyjna na długości 3.630m, przyłącza kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny na długości 370,10m oraz dwie przepompownie. W trakcie realizacji.
23.	Remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Krąpiewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	1 540 001,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie obejmuje remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Krąpiewie na długości 1,455km o szerokości od 4,5m do 5,0m - zadanie w trakcie realizacji.
24.	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	2 470 000,00	Zadanie realizowanie w latach 2022-2024. Zadanie obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych tj. ul. Folwarcznej na długości 316,0m o szerokości 6,0m oraz ul. Ostatniej na długości 101,0m i szerokości 5,0m w m. Witobel - zadanie w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
25.	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie-dokumentacja (Dz. 010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	350 000,00	Zadanie planowane na lata 2022 – 2024. Wykonano koncepcję do przygotowania dokumentacji
26.	Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	3 730 000,00	Zadanie planowane na lata 2022 – 2023. W ramach zadania ma powstać tor o długości 400m, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej na podbudowie asfaltowej. Zadanie w trakcie realizacji.
27.	Budowa sieci wodociągowej Jeziorki-Skrzynki-dokumentacja (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	150 000,00	Zadanie planowane na lata 2022-2023. Zadanie jest w trakcie realizacji.